


“ছক”-০১
অগ্রাধিকারভুক্ত প্রকল্পের অগ্রগতির প্রতিবেদন

ক্র.সং.	ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	সর্বমোট তালিকাভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	অনুমোদিত প্রকল্পের সংখ্যা	কার্যক্রম শেষ হয়েছে এমন প্রকল্পের সংখ্যা	কার্যক্রম চলমান প্রকল্পের সংখ্যা	অন-অনুমোদিত প্রকল্পের সংখ্যা	কার্যক্রম চলমান প্রকল্পের অগ্রগতির হার	সর্বমোট অনুমোদিত প্রকল্পের অগ্রগতির হার	মন্তব্য
	০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০
	০১।	গণপূর্ত বিভাগ, পটুয়াখালী	০৭টি	০৬টি	০৩টি	০৩টি	০১টি	৬৮%	৭৮%	


 ০৩.১২.২০২০
 মোঃ হারুন অর রশিদ
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 গণপূর্ত বিভাগ, পটুয়াখালী

 ১২/১২/২০২০

-ঃ দপ্তরাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প সমূহের বিস্তারিত তথ্য :-

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদকাল	প্রকল্পের প্রারম্ভিক ব্যয়	বর্তমান ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বরাদ্দ	বর্তমান ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের হাটুকৃত অর্থ	বর্তমান ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে এ পর্যন্ত ব্যয়	প্রকল্প বাস্তবায়নের সার্বিক অগ্রগতি	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯
০১.	পটুয়াখালী জেলার পুলিশ লাইনে ৬-তলা ভিত্তি বিশিষ্ট ব্যারাক ভবন নির্মাণ। ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ।	জুলাই/২০০৯ হতে জুন/২০২০	৩০৯.৫৬	৪৪৫.৬	৪৪.৫৬	২৬৫.০০	৯৪%	ফিনিসিং কাজ চলমান।
০২.	দেশের ১৫৬টি উপজেলায় ফায়ার স্টেশন ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন নির্মাণ প্রকল্পাধীন পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা উপজেলায় ১টি।	জুলাই/২০০৯ হতে জুন/২০১৮ ইং	৩৬১.৭৪ (সংশোধিত) (As per DPP)	মই- ।। সী ।। । ব মা	---	২৭২.৯৮	৮৫%	সাইটটি নদীর নিকটবর্তী নিচু জায়গায় হওয়ায় গড়ে প্রায় ৪ ফুট বাধু ভরাট করা হয়। এছাড়াও সাইটটির পার্শ্ববর্তী জায়গায় খাল ও দুইজ খাকায় উক্ত ভবনের সীমানা প্রাচীরের নির্মাণ কাজটি ডিজাইন বিভাগ-৬, ঢাকা এর নির্দেশনা মোতাবেক RCC Retaining Wall নির্মাণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হয়েছে। বর্তমানে তয় তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন। অন্যান্য কাজ চলমান আছে।
০৩.	দেশের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সদর/স্থানে ৭৮টি সি-টাইপ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন প্রকল্পের আওতায় পটুয়াখালী জেলার দুমকীতে ১টি।	-----	৯২.৫৩	মই- মা আ অ	---	---	-----	ডিপিপি মূল্যে প্রস্তুত স্থানে জমি পাওয়া যায় নাই। পরবর্তীতে নতুন নকশার আলোকে ৮০ ফায়ার প্রকল্পের অর্ধভুক্ত করা হয়েছে। তবে উক্ত ডিপিপি অদ্যাবধি অনুমোদিত হয় নাই।
০৪.	চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ (৪র্থ তলা পর্যন্ত অবশিষ্ট কাজ)।	জুন /২০১১ হতে জুন/২০১৪ ইং	৪০০৩.৭৩	২১৩.৫০	২১০.৫০	২৪০৪.৫৬	৯৮%	ফিনিসিং কাজ চলমান।
০৫.	পটুয়াখালী বিদ্যমান নার্সিং ইনস্টিটিউটকে নার্সিং কলেজে রূপান্তর করণ প্রকল্প।	জুন/২০১৭	১৪০০.০০	ক্রি-	---	১২১৪.৭০	১০০%	হস্তান্তর প্রক্রিয়াধীন।
০৬.	১৫টি আনাসার ব্যাটালিয়ন শীর্ষক প্রকল্পে আওতায় পটুয়াখালী জেলাধীন খেপুপাড়া ২৬ আনসার ব্যাটালিয়ন প্রকল্প।	ডিসেম্বর/২০১৭ইং	১২৮০.৫৬	বই-	---	১২২৩.৭৭	৯৯%	সকল ভবনের ফিনিসিং কাজ চলমান আছে।
০৭.	পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল নির্মাণ।	১/৭/১৬- ৩০/৬/২০০০	৫৮৪৪৬.১৮ পূর্ত = ২৮২৬৩.১৬	২৮৯২.৮০	২৮২২.৮০	৭০৫৪.৭২	৩১%	সংযুক্তি ০৩ পাতা। প্রকল্পের কাজ চলমান।
০৮.	পুলিশ লাইনের মহিলা পুলিশ ব্যারাক ৬ তলা ভিত্তি বিশিষ্ট তয় ও ৪র্থ তলা ভবন নির্মাণ (টাইপ-০১)।	জুন/২০১৭	২৩৪.০৩	৪৪.০০	৪০.০০	১৯৬.৩৮	৯১%	তয় ও ৪র্থ তলার প্রাস্টারের কাজ শেষ। গ্রীল ও সেনিটারীর কাজ চলমান।
০৯.	পটুয়াখালী জেলাধীন কুয়াকাটা পুলিশ ব্যারাকের ১০ তলা ভিত্তি বিশিষ্ট ২ তলা অফিসার্স মেস ভবন নির্মাণ (সিভিল, স্যানিটারী ও বৈদ্যুতিক) কাজ।	-----	৪১৯.৫৬	১৫৮.০০	১০০.০০	১৫৯.৭৮	৪০%	ফাউন্ডেশনের কাজ সম্পন্ন। কলামের কাজ চলমান।
১০.	পুলিশ বিভাগের ১৯টি জেলায়/ইউনিটে ১৯টি অস্ত্রাগার নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় পটুয়াখালী পুলিশ লাইনে ০১টি। (৪তলা ভিত্তি, ৩ তলা ভবন)	-----	২৪৫.৫৯	১৩.৮১	১০.৮১	৩১৩.৯৩	১০০%	কাজ শেষ।
১১.	পটুয়াখালী জেলার পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের তয় তলা ভবনের এক পার্শ্বে বর্ধিত করণ কাজ (সিভিল, স্যানিটারী ও বৈদ্যুতিকসহ)।	-----	৩৫.৪৯	৩৫.০৫	৩৭.০৫	৩৫.৩৩	৯০%	ছাদ ঢালাই শেষ। বাকী কাজ চলমান আছে।
১২.	কুয়াকাটা ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ।	-----	-----	সই-	-----	-----	-----	জমি পাওয়া যায় নাই।
১৩.	পটুয়াখালী জেলার পুলিশ লাইনের অফিস মেস ০৬ (ছয়) তলা ভিত্তি বিশিষ্ট ০৩ (তিন) তলা ভবন নির্মাণ।	-----	৪৪২.৫৩*	বই-	-----	-----	-----	প্রাক্কলন কারিগরী অনুমোদনের জন্য তয় প্রঃ. বরিশালের দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদকাল	প্রকল্পের প্রাকল্পিত ব্যয়	বর্তমান ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বরাদ্দ	বর্তমান ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের ছাড়কৃত অর্থ	বর্তমান ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে এ পর্যন্ত ব্যয়	প্রকল্প বাস্তবায়নের সার্বিক অগ্রগতি	মন্তব্য	
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	
১৪.	Construction of Storied Union Bhumi Office with 3 storied foundation in/c Internal Sanitary & internal electrification work Under" Construction of Upazila and Union Bhumi office (6 th phase) project one at Konokdia Union at Bhuphol Upazila in Patuakhali District.	জুন/২০১৭	৭৭.৪৫	৬	---	৭৮.১২	১০০%	ভবনের সকল কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ১৭-০৮-২০১৮ ইং তারিখ হস্তান্তর করা হয়েছে।	
১৫.	-do- one at Patabunia Union	জুন/২০১৭	৭৭.৪৫	৬		৭৪.৬৯	১০০%	দরপত্র মোতাবেক সকল কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ১২-০৩-২০১৮ ইং তারিখ হস্তান্তর করা হয়েছে।	
১৬.	-do- one at Lebukhali Union	জুন/২০১৭	৭৭.৪৫	২		৫০.৪০	১০০%	২৮-১১-২০১৮ তারিখ ভবনটি হস্তান্তর করা হয়েছে।	
১৭.	-do- one at Noya kata Union	জুন/২০১৭	৭৭.৪৫	৫		৫৪.২৫	৯৮%	ফিনিশিং এর কাজ চলমান।	
১৮.	-do- one at Rongopaldi Union	জুন/২০১৭	৭৭.৪৫	৫		৬৩.০৮	৯৫%	ফিনিশিং এর কাজ চলমান।	
১৯.	-do- one at Moukaron Union.	জুন/২০১৭	৭৭.৪৫	৫		৫৯.৪৪	৯৫%	ফিনিশিং কাজ চলমান।	
২০.	-do- one at Alipura.	জুন/২০১৭	৭৭.৪৫	৫		৬৩.৩৪	৯০%	ফিনিশিং কাজ চলমান।	
২১.	পটুয়াখালী জেলা করাপারের মহিলা কারাবন্দীদের জন্য আবাসন নির্মাণ প্রকল্প।	১৫-০৬-১৬ হতে ৩০-০৬-১৯ পর্যন্ত।	২৩২.০৭	৮	১৬.৫৪	* ১৬.৫৪	২৩২.৯৭	১০০%	কাজ সমাপ্ত।
২২.	দেশে ৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রকল্পের আওতায় পটুয়াখালী জেলার দশমিনা উপজেলায় একটি (টিটিসি) কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প।	২০১৬ - ২০২০ সাল পর্যন্ত	৩০৯৭.০৬	৬	৩০০.০০	৩০০.০০	৫৮২.৫২	৪৬%	ভূমি উন্নয়নের কাজ ৯৫% সম্পন্ন হয়েছে। পাইল ড্রাইং এর ক্যাপ ঢালাই চলমান আছে।
২৩.	দেশের ১৩টি নদী বন্দরের ১ম শ্রেণীর আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার শক্তিশালী করণ (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় পটুয়াখালী ০১টি (৪র্থ তলা ভিত-২ তলা ডরমেটরী ভবন)।	২০১৭-২০১৮	১৫২.৪১	৮	---	১৩৫.০০	১০০%	কাজ সমাপ্ত। হস্তান্তর প্রক্রিয়াধীন।	
২৪.	পুলিশ ভিডিওর ১৯টি জেলা/ইউনিট ১৯ টি নৌ পুলিশ ফাঁড়ি নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় পটুয়াখালী জেলার কালাইয়া ০১ টি।	২০১৬-২০১৯	৪১৭.০১	৬	৩০.০০	৩০.০০	২৫২.০১	৪৬%	৩য় তলার ছাদ ঢালাইয়ের প্রস্তুতি চলমান আছে।

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	ব ২০ ১৯	প্রকল্পের মেয়াদকাল বা ১৫	প্রকল্পের প্রাকলিত ব্যয়	বর্তমান ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বরাদ্দ	বর্তমান ২০১৯- ২০ অর্থ বছরের ছাড়কৃত অর্থ	বর্তমান ২০১৯- ২০ অর্থ বছরে এ পর্যন্ত ব্যয়	প্রকল্প বাস্তবায়নের সার্বিক অগ্রগতি	মন্তব্য
০১	০২			০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮
২৫.	কলাপাড়া/খোপুপাড়া সাব রেজিষ্টার অফিস নির্মাণ এর আওতায় খোপুপাড়া সাব রেজিষ্টার অফিস নির্মাণ প্রকল্প।		২০১৬	---	---	---	---	---	০৯
	(১) ঐ-এ কলাপাড়া/খোপুপাড়া টাইপ-১, ৪ তলা ভিত, ২ তলা ভবন নির্মাণ কাজ।		২০১৬-২০১৭	৩২৭.২২	---	---	---	---	প্রাকলন অনুমোদনের জন্য ১৪-০১-২০১৮ তারিখ তৎপ্রঃ গণপূর্ত বরিশাল সার্কুলে প্রেরণ করা হয়েছে। তবে প্রকল্পের স্থান নির্ধারণ চূড়ান্ত হয় নাই। জেলা প্রশাসক বরাবরে পর প্রেরণ করা হয়েছে। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তী ব্যবস্থা নেয়া হবে।
	(২) ঐ-এ গলাচিপা টাইপ-২, ৪ তলা ভিত ও তলা ভবন নির্মাণ কাজ।		২০১৬-২০১৭	২৮০.১৬	---	---	২৬.২০	৩৫%	গ্রেট বিমের কাজ শেষ ১ম তলার ছাদের সাটরিং চলমান টিউবওয়ালের কাজ শেষ।
২৬.	উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ (৩য় পর্যায়)।		---	---	---	---	---	---	
	(১) পটুয়াখালী সদর উপজেলা ০১ (এক) টি কৃষক সেবা কেন্দ্র নির্মাণ ও তলা ভিত বিশিষ্ট।		২০১৮-২২	১৬৫.৫৫	---	---	---	---	জমি হস্তান্তরের জন্য উপ-পরিচালক খামারবাড়ী পটুয়াখালীকে ১৫-০৭-১৮ তারিখ পর প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া তাদের সাথে ধারবাহিক যোগাযোগ করা সত্ত্বেও প্রকল্পের জন্য কোন জমি বুঝিয়ে দেন নাই। যার ফলে মৃত্তিকা পরীক্ষা ও ডিজিটাল সার্ভেসহ অন্যান্য কাজ হাতে নেয়া সম্ভব হচ্ছে না। এছাড়াও প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর হতে চলমান অর্থ বছরের পর্যাপ্ত বরাদ্দ না থাকায় দরপত্র আহবান থাকা থেকে বিরত থাকার জন্য কলা হয়।
	(২) মির্জাগঞ্জ উপজেলা কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ।		২০১৮-২২.০	১০৩.৫৪	১০.০০	১০.০০	২৯.০০	৫০%	কাজ চলমান।
	(৩) কলাপাড়া উপজেলা কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ।		২০১৮-২২.০	১০৩.৫৪	১০.০০	১০.০০	৩১.০০	৫৭%	কাজ চলমান।
২৭.	১৫ টি জেলায় শিল্পকলা একাডেমী সমূহে নবায়ন সংস্কার ও মেরামত কাজ।		১৩/৮/১৮০.৬	৫০১.২৮	৩৩৫.৩৩	৫০২.২৮	৩০৯.৫১	৯২%	কাজ চলমান আছে।
২৮.	"দেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০ টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র" স্থাপন প্রকল্পের আওতায় জেলা/উপজেলায় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ নির্মাণ।		এপ্রিল/১৭ হতে ডিসেম্বর/২০ পর্যন্ত	---	---	৫০.০০	---	---	---
	০১. জেলা সদরে ০১ (এক) টি	০	- ঐ- ---	১৫৬১.৮১	৫০.০০	৫০.০০	---	০২%	অস্থায়ী মসজিদ নির্মাণ কাজ চলছে। টেট পাইল ড্রাইভিং সম্পন্ন। টেট পাইলের লোড টেস্ট চলছে।
	০২. -- ঐ-- রাঙ্গাবালী উপজেলা।	০	- ঐ- ---	১৩৬০.৮২	৫০.০০	৫০.০০	---	০২%	বালি ভরার কাজ চলমান। টেট পাইল ঢালাইয়ের প্রক্রিয়া প্রক্রিয়াধীন।
	০৩. -- ঐ-- গলাচিপা উপজেলা।	০	- ঐ- ---	১৩৬০.৮২	৫০.০০	৫০.০০	---	০১%	বালি ভরার কাজ সম্পন্ন। টেট পাইল ঢালাই সম্পন্ন।
	০৪. -- ঐ-- বাউফল উপজেলা।	০	- ঐ- ---	১৩৪১.৮০	৫০.০০	---	---	---	২৪ শে ডিসেম্বর/ ২০১৯ ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হবে।
	০৫. -- ঐ-- কলাপাড়া উপজেলা।		- ঐ- ---	১৩৬০.৮২	---	---	---	০১%	অস্থায়ী মসজিদ নির্মাণ কাজ চলছে। টেট পাইল ঢালাই সম্পন্ন।
	০৬. -- ঐ-- মির্জাগঞ্জ উপজেলা।		- ঐ- ---	১৩৪১.৮০	---	---	---	---	জমি পাওয়া যায় নাই।
	০৭. -- ঐ-- পটুয়াখালী সদর উপজেলা।	০	- ঐ- ---	১৩৪১.৮০	৫০.০০	৫০.০০	---	---	অস্থায়ী মসজিদ নির্মাণ কাজ চলছে। টেট পাইল ঢালাই সম্পন্ন।
	০৮. -- ঐ-- দুমকি উপজেলা।	০	- ঐ- ৭৫	১৩৪১.৮০	৫০.০০	৫০.০০	১.৭৫	০২%	অস্থায়ী মসজিদ নির্মাণ কাজ চলছে। টেট পাইল ঢালাই সম্পন্ন।
	০৯. -- ঐ-- দশমিনা উপজেলা	০	- ঐ- ---	১৩৪১.৮০	৫০.০০	৫০.০০	---	০২%	অস্থায়ী মসজিদ নির্মাণ কাজ চলছে। টেট পাইল ঢালাইয়ের প্রক্রিয়া প্রক্রিয়াধীন।

২০/১২/২০

মোঃ হারুন অর রশিদ
নির্বাহী প্রকৌশলী
গণপূর্ত বিভাগ, পটুয়াখালী।

২০/১২/২০