

২০১৯-২০২০ খ্রিঃ আর্থিক সালে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত সাধারণ প্রকল্পের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন। প্রতিবেদন কাল ফেব্রুয়ারি/২০২০ পর্যন্ত

জোন : বরিশাল

সার্কেল : পটুয়াখালী

বিভাগ : পটুয়াখালী

সংখ্যা :

কোটি টাকা

নাম : গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথমান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (বরিশাল জোন) প্রকল্প (পটুয়াখালী অংশ)

এডিপিভুক্ত প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের ব্যয়		জুন ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		২০১৯-২০২০ অর্থ বৎসরে বরাদ্দ		২০১৯-২০২০ অর্থ বৎসরে বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড়করণ		২০১৯-২০২০ অর্থ বৎসরে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়		প্রকল্পের আরম্ভ হতে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী চলতি অর্থ বছরের অগ্রগতি (শতকরা হার)	কিস্তি ছাড় অনুযায়ী চলতি অর্থ বছরের অগ্রগতি (শতকরা হার)	মপুঞ্জিত অগ্রগতি (শতকরা হার)	
	মোট (স্থানীয় মুদ্রা)	প্রকল্প সাহায্য	মোট (স্থানীয় মুদ্রা)	প্রকল্প সাহায্য (টাকাংশ)	মোট (স্থানীয় মুদ্রা)	প্রকল্প সাহায্য (টাকাংশ)	কিস্তি	টাকা	মোট (স্থানীয় মুদ্রা)	প্রকল্প সাহায্য (টাকাংশ)	মোট (স্থানীয় মুদ্রা)	প্রকল্প সাহায্য (টাকাংশ)			আর্থিক	বাস্তব
২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথমান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (বরিশাল জোন) প্রকল্প (পটুয়াখালী অংশ)	৬২৩৯.৩৪		৪৬.৮০	-	১৫.১১৯০	-	৩য় কিস্তি	১১৩৪.০০০	৭.৪৮৭০	-	৫৪.২৮৭০	-	৫০.০০%	৬৬.০০%	৫১.০০%	৫২.০০%
মোট =	৬২৩৯.৩৪		৪৬.৮০		১৫.১১৯০			১১৩৪.০০০	৭.৪৮৭০		৫৪.২৮৭০					

১.২৪ লক্ষ টাকার প্রাক্কলন উদ্ধৃতন কর্তৃপক্ষের নিকট দরপত্র আহবানের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

(মোঃ আবদুল হাফিজ)
বিভাগীয় হিসাব রক্ষক
সড়ক বিভাগ, পটুয়াখালী।

(শাহ মোহাম্মদ শমিস মোকাদ্দেস)
নিবাহী প্রকৌশলী, সওজ
সড়ক বিভাগ, পটুয়াখালী।

২০১৯-২০২০ খ্রিঃ আর্থিক সালে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভূক্ত সাধারণ প্রকল্পের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন। প্রতিবেদন কাল ফেব্রুয়ারি/২০২০ পর্যন্ত

জোন : বরিশাল

সার্কেল : পটুয়াখালী

বিভাগ : পটুয়াখালী

প্রকল্পের নাম : জেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (বরিশাল জোন) (পটুয়াখালী অংশ)


ঃ যুক্তি -১(ক)

কোটি টাকায়)

এডিপি নং	এডিপিভূক্ত প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের ব্যয়		জুন/১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		২০১৯-২০২০ অর্থ বৎসরে বরাদ্দ		২০১৯-২০২০ অর্থ বৎসরে বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড়করণ		২০১৯-২০২০ অর্থ বৎসরে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়		প্রকল্পের আরম্ভ হতে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী চলতি অর্থ বছরের অগ্রগতি (শতকরা হার)	কিস্তি ছাড় অনুযায়ী চলতি অর্থ বছরের অগ্রগতি (শতকরা হার)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (শতকরা হার)	
		মোট (স্থানীয় মুদ্রা)	প্রকল্প সাহায্য	মোট (স্থানীয় মুদ্রা)	প্রকল্প সাহায্য (টাকাংশ)	মোট (স্থানীয় মুদ্রা)	প্রকল্প সাহায্য (টাকাংশ)	কিস্তি	টাকা	মোট (স্থানীয় মুদ্রা)	প্রকল্প সাহায্য (টাকাংশ)	মোট (স্থানীয় মুদ্রা)	প্রকল্প সাহায্য (টাকাংশ)			আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
	জেলা সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ত্য উন্নীত করণ (বরিশাল জোন) প্রকল্প	৬৩.৩১		২৮.০০	-	১৬.৬৮	-	২য় কিস্তি	১৬.৬৮	১৬.৬৮	-	৪৪.৬৮	-	১০০.০০%	১০০.০০%	৭০.৫৭%	৭২%
১২৩	বরিশাল(বৈরাগীরপুল)-টুমচর- বাউফল জেলা মহাসড়ক (জেড ৮৯১০) যথাযথমান ও প্রশস্ত্য উন্নীতকরণ প্রকল্প আরএডিপি নং ১৬৫	৫৯.৫৩		-	-	১০.০০	-	২য় কিস্তি	৫.০০	৩.৬৮	-	৩.৬৮	-	৩৬.৮০%	৭৩.৬০%	৬.১৮%	৭%


(মো: আবদুল হাছ)

বিভাগীয় হিসাব রক্ষক
সড়ক বিভাগ, পটুয়াখালী।


(শাহ মোহাম্মদ শামস নোকায়েদ)

নিবাহী প্রকৌশলী, সওজ
সড়ক বিভাগ, পটুয়াখালী।