

পটুয়াখালী জেলায় এলজিইডির আওতায় বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন মূলক কাজের অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বিবরণী

অর্থ বছর : ২০১৯-২০ ইং (Carried over সহ)

জানুয়ারী /২০২০ইং

ক্রম নং	প্রকল্পের নাম	গৃহীত মোট কীমের সংখ্যা	সমাপ্তকৃত কীমের সংখ্যা	অসমাপ্ত কীমের সংখ্যা	অসমাপ্ত কীমের অগ্রগতি	২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রাপ্ত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০১৯-২০ অর্থ বছরে ব্যয়িত অর্থ (লক্ষ টাকায়)	অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	জুন /২০২০ ইং পর্যন্ত সঞ্চয় চাহিদা (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	
১	অস্বাস্থ্যকর জিআইডিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (IRIDP-2)	১৯৫	১৭১	২৪	৮৮%	৬৫০.০০	৫৫১.৫৮	৯৮.৪২	১,৩৪৮.৪৫	
২	রাজস্ব বাজেটের আওতায় পল্লী সড়ক ও কালভার্ট মেরামত। (GOBM)	৫৬	১০	৪৬		১,০০০.০০	৬৮৮.১১	৩১১.৮৯	২,৭২৩.২৩	
৩	কোউল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট (CCRIP)	৯৮	৮৮	১০	১০০%	৪,৭০০.০০	৪৩০.০০	৪৫.০০	৮৩৮.১৩	
৪	উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণ।	৪	৩	১	১০%	২০.০০	৮.৩৫	১১.৬৫	১০০.০০	
৫	বরিশাল বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (BDRIDP)	১১৮	৫৫	৬৩	৫০%	১,২৩৭.৫০	৯৩৪.৭৩	৩০২.৭৭	১,২০০.০০	
৬	সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন জুড়ে অফিস নির্মাণ প্রকল্প (TULO)	১৬	২	১৪	৫০%	৯০.০০	৪৩.২৯	৪৬.৭১	২০০.০০	
৮	নৃহত পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) (IRIDPPB)	২০৯	৫৭	১৫২	৬৫%	৩৬৬৭.২৫	৩৬৬৭.২৫	-	৪,৫০০.০০	
৯	গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়) (DIRIP-2)	৫৭	৮	৪৯	৪০%	১৪০০.০০	১৩৫৬.৮২	৪৩.১৮	২,৬০০.০০	
১০	সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (GSIDP)	২০৫	১০৪	১০১	১৫%	৩২৫.০০	১৭০.০০	১৫৫.০০	৪০০.৮১	
১১	বন্যা ও দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পূর্ববাসন প্রকল্প (FDDRIRP)	২৪	৫	১৯	৬০%	৯০০.০০	৯০০.০০	-	১,৮৮০.০০	
১২	সেচ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ	৩	২	১	১০%	২৭.০০	২৬.৬০	০.৪০		
১৩	টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	২	২	০	১০%	৪০.০০	১৮.০০	২২.০০		
১৪	সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প	২	১	১	০%	২০০.০০	১.১৪	১৯৮.৮৬	৩০০.০০	
১৫	উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (LBC)	৭	১	৬	৩০%	৯০০.০০	৮৭৯.৮৭	২০.১৩	১,৮৪৬.৯৩	

ক্রম নং	প্রকল্পের নাম	গৃহীত মোট কীমের সংখ্যা	সমাপ্তকৃত কীমের সংখ্যা	অসমাপ্ত কীমের সংখ্যা	অসমাপ্ত কীমের অগ্রগতি	২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রাপ্ত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০১৯-২০ অর্থ বছরে ব্যয়িত অর্থ (লক্ষ টাকায়)	অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	জুন /২০২০ ইং পর্যন্ত সঞ্চয় চাহিদা (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
১৬	পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প (CIBP)	৪	০	৪	৬০%	১০০.০০	৯৪.১২	৫.৮৮	২০০.০০	
১৭	বাংলাদেশ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (BAIDP)	২	০	২	৫০%	৩০.০০	২০.৮৩	৯.১৭	১০০.০০	
১৮	নছুমুখী দুর্যোগ আশ্রয় প্রকল্প (MDSP)	৩৬		৩৬		-	-	-		
১৯	দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (CRMIDP)	২	-	২	০%	-	-	-	২০০.০০	
২০	কলাপাড়া বালিয়াতলা গংগামতি সড়কে আশ্রয় মানিক নদীর উপর ৬৬৮মি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প	২	০	২	৬০%	১,৬৯০.৬০	১,৬৯০.৬০	-		
২১	"পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলাধীন আলাউদ্দিন আহমেদ শ্রি-ক্যাডেট স্কুলএন্ড গার্লস কলেজ কাম সাইকোন শেল্টার নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প	১	১	০	৫০%	-	-	-	১০০.০০	
২৩	মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতি স্মরণনা সমূহ সংরক্ষণ ও পুনঃনির্মাণ প্রকল্প	২	২	০		-	-	-		
২৪	গ্রামীণ সড়ক পূর্ববাসন প্রকল্প (VRRP)	১২	৫	৭	৪০%	১৭০.০০	১৬৪.২৯	৫.৭১	২০০.০০	
২৫	পটুয়াখালী জেলায় সদর উপজেলাধীন লোহালিয়া নদীর উপর নির্মাণাধীন পিসি গার্ডার ব্রিজের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করণ শীর্ষক প্রকল্প	১		১	১০%	৪০০.০০	১৩৯.৪৩	২৬০.৫৭	১,৬০০.০০	
২৬	দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের আরারল ব্রিজ পুনঃনির্মাণ/পূর্ববাসন (IBRP)	১৭		১৭		৩৫০.০০	১৪৩.৮৫	২০৬.১৫	৫০০.০০	
২৭	উপজেলা শহর(নন-মিউনিসিপ্যাল) মাটির প্রান প্রদান ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (UTMIDP)	১৪	০	১৪	২০%	১০০.০০	৭৯.৩৯	২০.৬১	২০০.০০	
২৮	মুক্তিযোদ্ধাদের ঐতিহাসিক স্থান সমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্মৃদ্যধর নির্মাণ প্রকল্প	৩	০	৩	৩০%	-	-	-		
সর্ব মোট =		১০৮৯	৫১৭	৫৭৫		১৭,৯৯৭.৩৫	১২,০০৮.২৫		২১,০৩৭.৫৫	

পটুয়াখালী জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী, এসজিইডির দপ্তরাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প সমূহের বিস্তারিত তথ্য

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ কাল	প্রকল্পের প্রাপ্তি তারিখ (শত টাকায়)	বর্তমান অর্থবছরে ব্যয় (শত টাকায়)	বর্তমান অর্থবছরে ছাড়কৃত অর্থ (শত টাকায়)	বর্তমান অর্থবছরে এ পর্যন্ত ব্যয় (শত টাকায়)	প্রকল্প বাস্তবায়নের সর্বোচ্চ অগ্রগতি	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	কলাপাড়া বাণিজ্যিক বন্দর নির্মাণ প্রকল্পের আওতাধীন নদীর উপর ৬৬৬ মিঃ ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প	২৪/৯/১৬-০০/৬/২০	৯,২৯৯.০০	৫,০০০.০০	১,৬৯০.৬০	-	৭৫%	
২	কোমিল ব্রাইডেট বেলিগিয়াটে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রকল্পের আওতাধীন গলাচিপা উপজেলাধীন উপনিয়া ও বোয়ালিয়া এবং দুমকী উপজেলাধীন পীরতলা বাকার উন্নয়ন	২০/২/১৬-০১/১২/১৯	৩৫৪.০১	১০০.০০	-	-	১০০%	
৩	কোমিল ব্রাইডেট বেলিগিয়াটে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রকল্পের আওতাধীন দুমকী উপজেলাধীন মৌকরন গ্রামিণী - বাকির হাট গ্রামিণী - কাউলতলা গ্রামিণী সড়ক উন্নয়নপীরতলা বাকার উন্নয়ন	৯/২/১২-০১/১২/১৯	৩২১.০১	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০%	
৪	কোমিল ব্রাইডেট বেলিগিয়াটে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রকল্পের আওতাধীন গলাচিপা উপজেলাধীন নলুয়াবাড়ী বাকার আওতাধীন ইটনিয়ন পরিষদ সড়কে ৩০মিঃ, ২০মিঃ ও ২০মিঃ পৈতের এটি ব্রিজ নির্মাণ উপনিয়া ও বোয়ালিয়া এবং দুমকী উপজেলাধীন পীরতলা বাকার উন্নয়ন	০০/৬/১৬-০১/১২/১৯	৭০১.৭২	২০০.১৪	১২৭.০০	১২৭.০০	১০০%	
৫	পট্টা সড়কে প্রকল্পপূর্ণ ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্পের আওতাধীন দুমকী উপজেলাধীন পাঙ্গালিয়া নদীর উপর ৯০মিঃ দীর্ঘ ব্রিজ নির্মাণ	০১/২/১৭-০০/০৬/২০	৮৭০.২৯	৪০০.০০	১০০.০০	৯৪.১২	৮০%	
৬	উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের আওতাধীন কলাচিপা, কলাপাড়া, দশমিনা ও বাউফল উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স সড়ক নির্মাণ	১৪/১১/১০-০০/০৬/২০	১,০৪৭.৩৭	৩০০.০০	২০.০০	২০.০০	৮০%	
৭	পটুয়াখালী জেলার মোহনাবা নদীর উপর পিসিগার্ডার ব্রিজের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প	০১/০৯/১৮-০০/৬/২০২০	৪,৭১৯.২৪	২,০০০.০০	৪০০.০০	২৬০.৫৭	১০%	
৮	পট্টা সড়কে প্রকল্পপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্পের আওতাধীন দুমকী উপজেলাধীন আনী ইটপিসি-কাউলতলা বাকার অ্যাং কলাচিপার হাট সড়কে (দশমিনা অংশে) ৯০মিঃ গেইনেজে সুতাঝড়িয়া নদীর উপর ৪২৬মিঃ পিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ	০০/৬/২০১৮- ০০/০৬/২০২০						দশমিনা স্থানীয় চলমান।

ক্রমিক সং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ কাল	প্রকল্পের প্রাপ্তি বয়স (লক্ষ টাকায়)	বর্তমান অর্থবছরে ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	বর্তমান অর্থবছরে ছাড়কৃত অর্থ (লক্ষ টাকায়)	বর্তমান অর্থবছরে এ পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প বাস্তবায়নের সার্বিক অগ্রগতি	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৯	চক্রবৃদ্ধি প্রাথমিক অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প (DIRIP-2) আওতায় পলাশিয়া উপজেলাধীন গোলাখালী ইউপিএসি ছইতে নতুনখালী বাকুর সড়কে ০২০০মিঃ ডেইনেজে পোলাখালী নদীর উপর ৩১৫.০০মিঃ দীর্ঘ পিএসসি পাতার ব্রীজ নির্মাণ।	০০/৬/২০১৮- ০০/০৬/২০২২	৬,০০০.০০					নতুন প্রস্তাবনা করা হয়েছে।
১০	চক্রবৃদ্ধি প্রাথমিক অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প (DIRIP-2) আওতায় পলাশিয়া উপজেলাধীন চরকাঞ্চল ইউপিএসি ছইতে আখারাবার মুইল সড়কে ০৫৯০মিঃ ডেইনেজে ১০৫.০০মিঃ দীর্ঘ পিএসসি পাতার ব্রীজ নির্মাণ।	০০/৬/২০১৮- ০০/০৬/২০২২	২,০০০.০০					নতুন প্রস্তাবনা করা হয়েছে।

উপ-সহকারী প্রকৌশলী
এলজিইডি, পটুয়াখালী

সহকারী প্রকৌশলী
এলজিইডি, পটুয়াখালী

০৬/০২/২০২০
নির্বাহী সহকারী প্রকৌশলী
এলজিইডি, পটুয়াখালী

০৬/০২/২০২০
নির্বাহী প্রকৌশলী
এলজিইডি, পটুয়াখালী